

- | | | |
|-----------------------|-------------------|------|
| 3)原水量の増加はあったか(生産量の増加) | あった | なかった |
| 4)トラブルの原因になる流入はなかったか | あった(酸・アルカリ・塩素・洗剤) | なかった |
| 5)水温の異常はなかったか | あった | なかった |
| 6)曝気槽PHの異常変化はなかったか | あった | なかった |

10.外的チェック (○をつけてください)

- | | | |
|----------------------|----|-----|
| 1)ブロー、配管は正常か | 正常 | 異常 |
| 2)曝気量は適切か | 適切 | 不適切 |
| 3)送水ポンプ(流量調整槽、他)は正常か | 正常 | 異常 |
| 4)スクリーン、レベルスイッチは正常か | 正常 | 異常 |
| 5)返送汚泥は正常に行われているか | 正常 | 異常 |
| 6)その他 () | | |

11.内的チェック (○をつけてください)

- | | | | |
|---------------|-----|-----|---|
| 1)曝気槽液の色相は正常か | 正常 | 異常 | |
| 2)臭気はあるか() | ある | ない | |
| 3)臭気の強さは | 強 | 中 | 弱 |
| 4)臭気の発生場所は | 曝気槽 | 沈殿槽 | 他 |
| 5)発泡の有無は | ある | ない | |
| 6)沈殿槽でのスカムの浮 | ある | ない | |
| 7)その他 () | | | |

12.特記事項